붙임 #1. 분석결과

시험방법 (석면안전관리법 제28조, 38조, 40조)

측정 : 환경부고시 제2012-79호 "석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"

분석 : 「실내공기질공정시험기준」의 "실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)"에 의거 위상차현미경법(PCM : phase contrast microscop)

구 분	시행일	이 름	자 격 명	자격증번호	조사자교육수료기관
측정자	2019/01/10	박상규	산업위생관리산업기사	18203131086R	-
분석자	2019/01/10	장인창	대기환경산업기사	122040408816	환경안전보건협회

시료위치 번호	시료번호	측정지점	측정시간 (분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	190110-1B01	4층 복도(좌측)	70	1031.5	0.004	적합
2	190110-1B02	4층 미술실	70	1016.1	0.005	적합
3	190110-1B03	4층 멀티실	70	1036.0	0.007	적합
4	190110-1B04	4층 준비실	70	1019.2	0.004	적합
5	190110-1B05	4층 복도(우측)	70	1025.2	0.007	적합
6	190110-1B06	4층 음악실	70	1018.9	0.008	적합

분석책임자 : 장 인 창 (서명)

주식회사 대길환경기술

붙임 #1. 분석결과

시험방법 (석면안전관리법 제28조, 38조, 40조)

측정 : 환경부고시 제2012-79호 "석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"

분석 :「실내공기질공정시험기준」의 "실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)" 에 의거 위상차현미경법(PCM : phase contrast microscop)

구 분	시행일	이 름	자 격 명	자격증번호	조사자교육수료기관
측정자	2019/01/11	박상규	산업위생관리산업기사	18203131086R	-
분석자	2019/01/11	장인창	대기환경산업기사	12204040881G	환경안전보건협회

시료위치 번호	시료번호	측정지점	측정시간 (분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	190111-1B01	3층 고3교무실	70	1033.6	0.005	적합
2	190111-1B02	3층 무지개실	70	1019.6	0.005	적합
3	190111-1B03	3층 교실(3-5)	70	1032.9	0.005	적합
4	190111-1B04	3층 ROSE	70	1028.0	0.007	적합
5	190111-1B05	3층 창고	70	1019.6	0.003	적합
6	190111-1B06	3층 교실(3-4)	70	1021.0	0.005	적합
7	190111-1B07	3층 교실(3-3)	70	1026.2	0.005	적합
8	190111-1B08	3층 교실(3-2)	70	1028.0	0.005	적합
9	190111-1B09	3층 교실(3-1)	70	1012.9	0.005	적합
10	190111-1B10	3층 보건실	70	1030.1	0.005	적합
11	190111-1B11	3층 복도	70	1023.1	0.005	적합

분석책임자 : 장 인 창 (서명)

주식회사 대길환경기술

붙임 #1. 분석결과

시험방법 (석면안전관리법 제28조, 38조, 40조)

측정 : 환경부고시 제2012-79호 "석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"

분석 : 「실내공기질공정시험기준」의 "실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)"에 의거 위상차현미경법(PCM : phase contrast microscop)

구 분	시행일	이 름	자 격 명	자격증번호	조사자교육수료기관
측정자	2019/01/12	박상규	산업위생관리산업기사	18203131086R	-
분석자	2019/01/12	장인창	대기환경산업기사	12204040881G	환경안전보건협회

시료위치 번호	시료번호	측정지점	측정시간 (분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	190112-1B01	2층 ICT	70	1016.1	0.007 √	적합
2	190112-1B02	2층 교무실	70	1030.8	0.005	적합
3	190112-1B03	2층 교실(2-2)	70	1025.5	0.003	적합
4	190112-1B04	2층 교실(1-2)	70	1024.1	0.006	적합
5	190112-1B05	2층 보건실	70	1022.0	0.003	적합
6	190112-1B06	2층 교실(2-1)	70	1021.0	0.006	적합
7	190112-1B07	2층 교실(3-1)	70	1018.9	0.005	적합
8	190112-1B08	2층 교실(3-2)	70	1028.0	0.006	적합

분석책임자 : 장 인 창 (서명)

주식회사 대길환경기술

붙임 #1. 분석결과

시험방법 (석면안전관리법 제28조, 38조, 40조)

측정 : 환경부고시 제2012-79호 "석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"

분석 : 「실내공기질공정시험기준」의 "실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)"에 의거 위상차현미경법(PCM : phase contrast microscop)

구 분	시행일	이 름	자 격 명	자격증번호	조사자교육수료기관
측정자	2019/01/13	박상규	산업위생관리산업기사	18203131086R	-
분석자	2019/01/13	장인창	대기환경산업기사	122040408816	환경안전보건협회

시료위치 번호	시료번호	측정지점	측정시간 (분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	190113-1B01	1층 WEE CLASS	70	1027.6	0.005	적합
2	190113-1B02	1층 준비실1	70	1019.6	0.004	적합
3	190113-1B03	1층 과학실1	70	1022.4	0.005	적합
4	190113-1B04	1층 로사리오	70	1033.6	0.008 √	적합
5	190113-1B05	1층 영어교실	70	1024.5	0.005	적합
6	190113-1B06	1층 준비실2	70	1019.9	0.005	적합
7	190113-1B07	1층 과학실2	70	1028.7	0.005	적합

분석책임자 : 장 인 창 (서명)

주식회사 대길환경기술

붙임 #1. 분석결과

시험방법 (석면안전관리법 제28조, 38조, 40조)

측정 : 환경부고시 제2012-79호 "석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"

분석 : 「실내공기질공정시험기준」의 "실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)" 에 의거 위상차현미경법(PCM : phase contrast microscop)

구 분	시행일	이 름	자 격 명	자격증번호	조사자교육수료기관
측정자	2019/01/27	박효범	환경관련학과	-	환경안전보건협회
분석자	2019/01/27	장인창	대기환경산업기사	12204040881G	환경안전보건협회

시료위치 번호	시료번호	측정지점	측정시간 (분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	190127-1B01	본관 3층 2-6	70	1025.2	0.006	적합
2	190127-1B02	본관 3층 2-4	70	1022.0	0.006	적합
3	190127-1B03	본관 3층 2-3	70	1018.2	0.007	적합
4	190127-1B04	본관 3층 2-5	70	1015.0	0.006	적합
5	190127-1B05	본관 3층 복도1	70	1019.9	0.006	적합
6	190127-1B06	본관 3층 복도2	70	1019.9	0.007	적합
7	190127-1B07	본관 2층 2-2	70	1028.0	0.008	적합
8	190127-1B08	본관 2층 2-1	70	1030.4	0.006	적합
9	190127-1B09	본관 2층 1-6	70	1025.9	0.004	적합
10	190127-1B10	본관 2층 1-5	70	1030.1	0.004	적합
11	190127-1B11	본관 2층 교무실1	70	1017.8	0.008	적합
12	190127-1B12	본관 2층 교무실2	70	1013.6	0.007	적합
13	190127-1B13	본관 2층 휴게실	70	1030.1	0.006	적합
14	190127-1B14	본관 2층 복도	70	1023.1	0.005	적합
15	190127-1B15	본관 1층 1-1	70	1022.0	0.008	적합
16	190127-1B16	본관 1층 1-2	70	1018.5	0.007	적합
17	190127-1B17	본관 1층 1-3	70	1023.4	0.008	적합
18	190127-1B18	본관 1층 1-4	70	1023.8	0.008	적합
19	190127-1B19	본관 1층 행정실	70	1031.1	0.003	적합
20	190127-1B20	본관 1층 방풍실	70	1029.7	0.006	적합
21	190127-1B01	본관 1층 로비	70	1028.3	0.004	적합
22	190127-1B02	본관 1층 복도	70	1030.4	0.005	적합

분석책임자 : 장 인 창 (서명)

주식회사 대길환경기술